

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 10 /tecnico del 03.02.2021.-

OGGETTO: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. CIG: 5197629323 CUP: B74B10000110001 - Lavori in economia: opere eseguite parzialmente dalla ditta appaltatrice Facciolini S.r.l. – Ilesi S.r.l.. - Risoluzione bonaria contratto con la ditta Elettroabruzzo S.r.l..

L’anno duemilaventuno, il giorno tre (03) del mese di febbraio (02) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 347 del 19.06.2020 è stata affidata alla ditta Elettroabruzzo S.r.l. avente sede legale in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Bolzano 6/D, l’esecuzione degli interventi da eseguirsi presso l’impianto di sollevamento di Santa Maria D’Arabona, del Dissabbiatore, fosso Calabrese e fosso Lupo nonché la loro messa in esercizio. per l’importo offerto pari a € 20.564,00 oltre I.V.A.;
- in data 08.07.2020 è stato stipulato il contratto che, in ossequio all’art. 4, stabiliva quale tempo per l’esecuzione mesi tre naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- il direttore dei lavori in data 08.07.2020 ha proceduto alla relativa consegna che fissava il termine per l’ultimazione all’08.10.2020;
- durante il corso dei lavori la ditta Elettroabruzzo S.r.l. ha avanzato richiesta di proroga di 30 giorni sui tempi previsti per l’esecuzione per ritardi sull’approvvigionamento dei materiali a causa delle misure adottate a seguito dei diversi atti governativi per contenere il contagio da Covid-19;
- preso atto del parere positivo espresso dal direttore dei lavori è stata concessa la proroga richiesta che ha novato la nuova scadenza alla data del 07.11.2020;
- la ditta Elettroabruzzo S.r.l., con nota pervenuta via pec il 07 novembre 2020 ed acquisita al protocollo consortile n. 8408 del 09.11.2020, ha comunicato di aver

eseguito la maggior parte dei lavori che potevano essere realizzati in quanto, successivamente alla consegna, erano emerse cause imprevedibili che impedivano lo svolgimento di parte delle opere e delle prestazioni da eseguire;

- effettuati dei sopralluoghi, il direttore di lavori, con verbale in data 24.11.2020, sottoscritto dalle parti, ha provveduto alla sospensione dei lavori per le parti non eseguibili;

- sono state convocate alcune riunioni tenutesi presso la sede del Consorzio alla presenza della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori per verificare le problematiche evidenziate dalla ditta nella nota pec del 07.11.2020 che sostanzialmente si riassumono in:

1) assenza di software di programmazione nei PLC del sollevamento di S. Maria d'Arabona, nel sollevamento del Dissabbiatore, di fosso Calabrese e di fosso Lupo. Occorrerà pertanto effettuare la fornitura ed installazione dei quattro software.

2) mancanza del PLC nella Vasca di carico di S. Maria d'Arabona con relativo software. Occorrerà fornirli ed installarli.

3) impossibilità di accesso al quadro elettrico del sollevamento S. Maria d'Arabona per presenza di roditori e danneggiamento delle guaine dei cavi. Sarà necessario ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e degli accessori;

- la sottoscritta responsabile del procedimento, a seguito di approfondito e motivato esame dei fatti, con nota del 25.01.2020 protocollo n. 522, ha invitato la ditta appaltatrice a comunicare se fosse interessata a portare a termine i lavori fornendo anche le prestazioni aggiuntive;

- la ditta appaltatrice con nota pec del 27.01.2021 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 589, ha rappresentato che, rendendosi difficile prevedere al momento i tempi necessari per la esecuzione di tali lavori e prestazioni integrative e, in considerazione dei tempi di sospensione che ad oggi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. hanno già superato il quarto della durata prevista contrattualmente, ha chiesto la risoluzione del contratto senza indennità;

Preso atto:

- della indisponibilità della ditta ad eseguire le ulteriori prestazioni necessarie e propedeutiche al completamento degli interventi contrattuali ed indispensabili per

rendere funzionali gli impianti (mancanza di plc e software e necessità di disinfestare e riefficientare i quadri elettrici)

- della durata della sospensione che la rende illegittima e che abilita la stessa ditta a chiedere la risoluzione del contratto senza indennità;

- della necessità comunque di eseguire i nuovi interventi, non prevedibili e non previsti all'atto della redazione del progetto e della consegna dei lavori, per rendere l'opera funzionante a regola d'arte;

Vista la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere alla risoluzione bonaria del contratto sottoscritto con la Ditta Elettroabruzzo S.r.l. e all'attivazione degli adempimenti conseguenti (contabilità lavori eseguiti e certificato di regolare esecuzione)
- 3) ad affidare i lavori non eseguiti, in quanto non eseguibili dalla ditta Elettroabruzzo S.r.l. e gli ulteriori lavori e prestazioni per come verificati dalla direzione lavori e di cui si è manifestata l'assoluta necessità, ad altra ditta nel rispetto della vigente normativa in materia di esecuzione di lavori pubblici.
- 4) di prendere atto che l'impegno è stato assunto con la delibera commissariale n. 39 del 14.02.2020.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,00 del giorno 04.02.2021 alle ore 14,00 del giorno 09.02.2021

Chieti, lì 09.02.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to (Sig.ra Maria Simone)