

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 13/Tecnico del 02.02.2022.

OGGETTO: D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne.

CIG: 8422487824 CUP: B13E20000000005

Approvazione stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno due (02) del mese di febbraio (02) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 631 del 30.09.2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Life S.r.l. avente sede legale in Trivento (CB), Zona Industriale Piana D'Ischia snc, che ha offerto il ribasso del 35,721%, per l'importo complessivo pari a € 185.947,26 oltre I.V.A., di cui € 175.575,36 per lavori ed € 10.371,90 per oneri di sicurezza;
- in data 16.10.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 3394 di repertorio registrato a Chieti il 21.10.2020 al n. 3.699 1T;
- il direttore dei lavori, ing. Alessandro Antonacci, ha provveduto il 13.01.2021 alla relativa consegna, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- con consortile prot. 2202 del 02.04.2021 è stato chiesto alla Regione Abruzzo - Dipartimento Protezione Civile di poter recuperare le economie di gara e, il Servizio competente, con nota trasmessa via pec l'08.04.2021 acquisita in pari data al protocollo n. 2334, al fine del rilascio del nulla osta ha chiesto di trasmettere la documentazione utile al completamento dell'istruttoria;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, per dare luogo ai dettami della Soprintendenza che ha prescritto di far ricorso a tecniche di mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio, si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante tecnica, redatta dal direttore dei

lavori, consistente nella sostituzione degli interventi di ingegneria naturalistica con sistemi di terre armate al posto delle palizzate a piede scarpa, tali modifiche hanno comportato una maggiore spesa e pertanto, rispetto al progetto iniziale, la variante ha contemplato una riduzione dell'area di intervento, in particolare, con la perizia è stato escluso dai lavori "l'intervento 2" – così denominato nella documentazione tecnica;

- la perizia di variante tecnica è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 165 del 03.06.2021 nell'importo complessivo di € 186.581,22 oltre I.V.A., con una variazione rispetto al contratto stipulato di € 633,96 ed è stata trasmessa alla Regione Abruzzo – Protezione Civile per la relativa autorizzazione in allegato alla nota n. 4315 del 03.06.2021;

- per poter ripristinare le condizioni del progetto originario è stato chiesto per le vie brevi al progettista e direttore dei lavori ing. Alessandro Antonacci, di predisporre un progetto di completamento e lo stesso, in allegato alla nota pec dell'11.06.2021 acquisita al protocollo consortile n. 4498 del 14.06.2021, ha trasmesso gli elaborati progettuali di completamento;

- tale progetto è stato trasmesso alla Regione Abruzzo – Protezione Civile in allegato alla nota pec del 22.06.2021 prot. 4717 al fine del rilascio del nulla osta per l'utilizzo delle economie di gara;

- la Protezione Civile, con pec trasmessa il 09.07.2021 ed acquisita al protocollo consortile del 13.07.2021 n. 5263, ha rilasciato la propria autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta pari a € 97.570,39 I.V.A. inclusa, per la realizzazione "dell'intervento 2", precedentemente escluso dalla variante redatta in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza;

- il direttore dei lavori, in allegato alla nota del 22.07.2021 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 5589 ha rimesso al Consorzio la perizia di variante n. 2 e suppletiva datata luglio 2021 nell'importo invariato di Concessione di € 410.000,00, che ha comportato l'aumento di € 72.866,57 oltre I.V.A. elevando l'importo contrattuale da € 185.947,26 oltre I.V.A. a € 258.813,83 oltre I.V.A.;

- la perizia di variante è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 233 del 24.08.2021 ed in data 30.08.2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione;

- con Determinazione dirigenziale n.305/tecnico del 01.12.2021 sono stati approvati il 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 02.11.2021 per l'importo complessivo di € 129.562,30 oltre I.V.A., il certificato di pagamento n. 1-bis datato 03.11.2021 dell'importo complessivo di € 128.914,49 oltre I.V.A. e il 1° stato d'avanzamento della concessione emesso il 10.11.2021 per l'importo complessivo di € 158.835,68 oltre I.V.A., ed è stata disposta la liquidazione alla ditta Life S.r.l., in acconto alla fattura elettronica n. 127

dell'08.11.2021 dell'importo complessivo di € 157.275,68 di cui € 128.914,49 quale imponibile ed € 28.361,19 per I.V.A., della somma di € 89.500,00 I.V.A. compresa.

- con nota trasmessa via pec il 9.12.2021 la ditta appaltatrice ha comunicato di avere completato i lavori nei tempi contrattualmente previsti del 10.12.2021;

- il direttore dei lavori, in allegato alla nota datata 13.01.2022 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 307, ha trasmesso la seguente documentazione:

- lo stato finale dei lavori emesso il 20.12.2021 e la relativa contabilità;
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che i lavori realizzati dall'impresa Life S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti ed ammontano a complessivi € 258.802,09 oltre I.V.A.;

- il direttore dei lavori, con successiva nota trasmessa via pec il 21.01.2022 acquisita al protocollo consortile n. 554 del 24.01.2022, ha trasmesso la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, in sostituzione di quello precedentemente inviato, nell'importo invariato sopra riportato di € 258.802,09 oltre I.V.A., dal quale risulta un credito dell'impresa pari a € 129.887,60 oltre I.V.A.;

Verificata la regolarità contributiva

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 3 del 14.0.2022 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo bilancio di previsione 2022.

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, lo stato finale dei lavori emesso dal direttore dei lavori il 20.12.2021 per l'importo complessivo di € 258.802,09 oltre I.V.A.;
- 3) di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori il 21.01.2022 per l'importo complessivo di € € 258.802,09 oltre I.V.A. dal quale risulta un credito dell'impresa pari a € 129.887,60 oltre I.V.A..

Il presente atto, nonché tutta la documentazione allegata, sarà trasmessa alla Regione Abruzzo – Protezione Civile per la richiesta del trasferimento di un ulteriore acconto.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,00 del giorno 02.02.2022 alle ore 12,00 del giorno 07.02.2022

Chieti, lì 07.02.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci