

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 24/Tecnico del 14.02.2025

OGGETTO: D.P.C.M. 27 Febbraio 2019. “Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne. 2° lotto di consolidamento” – III^ Annualità.

CUP: B13E20000000002 CIG: 8422487824.

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 113/Tecnico del 30.08.2024.

Liquidazione saldo finale dei lavori – Ditta appaltatrice Di Marino S.r.l.

L'anno duemila venticinque (2025), il giorno quattordici (14) del mese di febbraio (02) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 202/tecnico del 26/08/2022 i lavori in oggetto riportati sono stati aggiudicati alla ditta Di Marino S.r.l. avente sede legale in Torricella Peligna (CH) Via Del Colle n. 52, che ha offerto il ribasso del 23,46%, per l'importo complessivo pari a € 404.741,57 oltre I.V.A., di cui € 383.038,31 per lavori ed € 21.703,26 per oneri diretti e indiretti non soggetti a ribasso;
- in data 30.09.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 4589 di repertorio registrato a Chieti il 30.09.2022 al n. 4472 serie IT;
- il direttore dei lavori, Ing. Alessandro Antonacci, ha provveduto il 15.11.2022 alla relativa consegna, giusto verbale sottoscritto dalle parti convenute;
- con Determinazione Dirigenziale n. 76/tecnico del 03.05.2023 è stato approvato il 1° Sal, per l'importo complessivo di € 61.685,76 oltre I.V.A. e la relativa contabilità, nonché il certificato di pagamento 1/bis relativo alla compensazione rincaro prezzi per l'importo di € 5.769,33 oltre I.V.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 49/tecnico del 22.04.2024 è stato approvato il 2° Sal, per l'importo complessivo di € 231.471,45 oltre I.V.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 113/Tecnico del 30.08.2024 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione e lo stato finale.

Preso atto che:

- durante la fase di chiusura della concessione, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha riscontrato una discrepanza nei calcoli, sia dal Conto finale che dalla Compensazione prezzi, causata da un malfunzionamento del software di calcolo in dotazione al Direttore dei Lavori, che ha generato valori errati nella relazione sullo stato finale, determinando una discrepanza rispetto ai dati contenuti nel quadro economico della perizia di variante.
A seguito della riscontrata discrepanza, sono state effettuate le giuste rettifiche ai calcoli, che di seguito si riportano:

CONTO FINALE	
a) totale lordo lavori	603.074,11 €
b) detrarre il ribasso del 23,46% da applicare su euro 603074,08 =	-
c) Oneri della sicurezza speciali	5.613,39 €
f) Totale lavori e oneri della sicurezza	470.981,00 €
a detrarre acconti:	
Certificato N° 1 del 15.03.2023	61.377,33 €
Certificato N°2 del 01.02.2024	231.471,45 €
Resta quindi il credito netto dell'impresa	178.132,22 €
Oltre IVA al 22%	

COMPENSAZIONE PREZZI	
Compensazione prezzi allo stato finale lordo pari a	682.977,36 €
A cui va detratto l'importo lordo dello stato finale	603.074,11 €
resta	79.903,25 €
Applicando il ribasso d'asta del 23,46%	-
Importo al netto del ribasso	61.158,95 €
Importo ridotto al 80%	48.927,16 €
a detrarre acconti revisione prezzo:	
Certificato N° 1/bis del 15.03.2023	5.769,33 €
Certificato N° 2/bis del 01.02.2024	25.962,86 €
Importo residuo revisione prezzi	17.194,97 €

LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA	
a) totale lordo lavori	603.074,11 €
b) detrarre il ribasso del 23,46% da applicare su euro 603.074,08 =	-
c) Oneri della sicurezza speciali	5.613,39 €
d) Totale lavori e oneri della sicurezza	470.981,00 €
a detrarre acconti:	
Certificato N°1 del 15.03.2023	61.377,33 €
Certificato N°2 del 01.02.2024	231.471,45 €
Resta quindi il credito netto dell'impresa	178.132,22 €
Oltre l'importo residuo della revisione prezzi pari a	17.194,97 €
Importo totale da corrispondere all'impresa	195.327,19 €

Considerato che:

- il D.L. ed il Rup hanno relazionato relativamente all'errore di cui sopra inviando una Pec con Prot. 9942 del 05/12/2024 al Dipartimento OO.PP. Protezione Civile;
- tale errore non ha compromesso le somme complessive previste, né le attività eseguite o le spese sostenute;
- a seguito delle verifiche, sono state apportate le necessarie rettifiche ai calcoli, come dettagliato nella tabella aggiornata e sopra riportati;

Ritenuto quindi:

- di rettificare il valore errato di € 195.920,06 indicato nella Determina Dirigenziale n. 113/Tecnico del 30.08.2024 con il valore corretto € 195.327,19 oltre I.V.A., così suddiviso:
 - o € 178.132,22 da imputare a credito d'impresa in relazione al Conto finale;
 - o € 17.194,97 da imputare a credito d'impresa in relazione alla revisione prezzi.
- Di precisare che la modifica è limitata ai dati numerici relativi al saldo finale e che non incide sugli altri contenuti della Determina.

Ritenuto procedere alla rettifica del saldo corretto da corrispondere all'impresa:

Considerato che la ditta Di Marino S.r.l. avente sede legale in Torricella Peligna (CH) Via Del Colle n. 52 ha trasmesso al Consorzio la fattura n. 9/2025 del 06/02/2025 per l'importo complessivo ed onnicomprensivo di € 195.327,19, relativa al saldo dei lavori: *“D.P.C.M. 27 Febbraio 2019. “Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne. 2° lotto di consolidamento” – III^ Annualità.”*.

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Visto l'art. 60, comma 3, dello Statuto consortile vigente che stabilisce che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, è consentito l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 58 dello statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di rettificare il valore di € 195.920,06 relativo al credito dell'Impresa ed indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 113/Tecnico del 30/08/2024 con il valore corretto di € 195.327,19;
3. di confermare la Determinazione Dirigenziale n. 113/Tecnico del 30/08/2024 in ogni restante sua parte;
4. Di autorizzare, di conseguenza, l'ufficio economico e finanziario alla liquidazione di € 195.327,19 oltre IVA alla ditta Di Marino S.r.l. avente sede legale in Torricella Peligna (CH) Via Del Colle n. 52, giusta fattura n. 9/2025 del 06.02.2025 per l'importo complessivo ed onnicomprensivo di € 195.327,19, relativa al saldo dei lavori: *“D.P.C.M. 27 Febbraio 2019. Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne. 2° lotto di consolidamento” – III^ Annualità”* così suddiviso:
 - o € 178.132,22 da imputare a credito d'impresa in relazione al Conto finale;
 - o € 17.194,97 da imputare a credito d'impresa in relazione alla revisione prezzi.
5. Di imputare la spesa al Cap. 81 denominato “Lavori in concessione” come da Conto Consuntivo approvato;

6. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

(Geom. Fabio Terrenzi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRIGENTE TECNICO

(Ing. Cesare Garofalo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993