



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
CHIETI



Oggetto: **SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (C)**

ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE IN LOCALITA'
RIPACORBARIA DEL COMUNE DI MANOPPELLO CON PRELIEVO DI ACQUA
DALLA VASCA DI COMPENSO "COLLE PETRANO" IN COMUNE DI
CASALINCONTRADA (CH)

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTO (C)

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Numero Elab.

A.12.00

Scala

DATA

28 MAG. 2018

REV.

DATA

DESCRIZIONE



UNI EN ISO 14001:2004
UNI EN ISO 9001:2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Angela Berarducci
Dott.ssa Angela Berarducci

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Giovanni Cavalli
Geom. Giovanni Cavalli

IL PROGETTISTA

Cesare Garofalo
Ing. Cesare Garofalo

IL COLLABORATORE

Lucio E. Torre
Geom. Lucio E. Torre

IL COLLABORATORE

Antonio Barisani
Geom. Antonio Barisani

IL COLLABORATORE

Giovanni Cavalli
Geom. Giovanni Cavalli

Visti e/o pareri

Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Intervento C

Estendimento dell'impianto irriguo consortile in località Ripacorbaria del Comune di Manoppello con prelievo di Acqua dalla vasca di compenso "Colle Petrano" in Comune di Casalincontrada

oooOooo

CRONOPROGRAMMA

Il presente cronoprogramma è redatto con il metodo delle condizioni climatiche ambientali che consente di valutare i giorni consecutivi necessari per la realizzazione dell'opera sulla base della circolare C/175 della ex Cassa per il Mezzogiorno emanata il 02/03/1982 in applicazione della Legge n. 741 del 10/12/1981 artt. 1-9-10-16.

La situazione climatica ambientale che può caratterizzare il territorio in cui saranno eseguiti gli interventi è quella A2 e cioè "condizioni climatiche normali" che prevede una produzione mensile variabile tra il 15% ed il 90% come risulta dalla seguente tabella:

Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15

- Condizioni climatiche normali: A2 (1.54)
- Importo lavori compreso oneri sicurezza: € 1.751.035,90
- Produzione mensile (tabella D-n.11): € 176.800,00
- Avviamento cantiere: 2 mesi

Mese	Prod. mensile	Importo parziale	Importo progressivo
Settembre	Avviamento cant.	----	----
Ottobre	Avviamento cant.	----	----
Novembre	€ 176.800x0,75	€ 132.600	€ 132.600
Dicembre	€ 176.800x0,15	€ 26.520	€ 157.320
Gennaio	€ 176.800x0,15	€ 26.520	€ 183.540
Febbraio	€ 176.800x0,15	€ 26.520	€ 212.160
Marzo	€ 176.800x0,75	€ 132.600	€ 344.760
Aprile	€ 176.800x0,90	€ 159.120	€ 503.880
Maggio	€ 176.800x0,90	€ 159.120	€ 663.000
Giugno	€ 176.800x0,90	€ 159.120	€ 822.120
Luglio	€ 176.800x0,90	€ 159.120	€ 981.240
Agosto	€ 176.800x0,45	€ 79.560	€ 1.060.800
Settembre	€ 176.800x0,90	€ 159.120	€ 1.219.920
Ottobre	€ 176.800x0,90	€ 159.120	€ 1.379.040
Novembre	€ 176.800x0,75	€ 132.600	€ 1.511.640
Dicembre	€ 176.800x0,15	€ 26.520	€ 1.538.160
Gennaio	€ 176.800x0,15	€ 26.520	€ 1.564.680
Febbraio	€ 176.800x0,15	€ 26.520	€ 1.591.200
Marzo	€ 176.800x0,75	€ 132.600	€ 1.723.600
Aprile			€ 1.751.035,90

Pertanto, sulla base dei conteggi effettuati, il tempo contrattuale può stabilirsi in mesi 20.