

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 402 dell'8.07.2020.

OGGETTO: Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del comune. Intervento A. CIG:7579925FF9 CUP:B3317000020002 - Approvazione perizia di variante datata 18 giugno 2020.-

L'anno duemilaventi, il giorno otto (08) del mese di luglio (07) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Dott. Paolo Costanzi, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 14 febbraio 2020, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza dell'Ing. Cesare Garofalo, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 265 del 25.07.2018 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto "Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del comune.- Intervento (A)" per l'importo a base d'asta di € 989.369,55 oltre I.V.A., di cui € 976.369,55 per lavori ed € 13.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono state esperite le procedure di gara e con Delibera Commissariale n. 368 de 12.10.2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Idio Ridolfi & Figli S.r.l. avente sede legale in Avezzano (AQ) Piazza Cavour n. 1, per l'importo complessivo di € 821.238,71 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 17,220%, di cui € 808.238,71 per lavori ed € 13.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
- in data 05.12.2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. n. 2259, raccolta n. 1837 registrato a Chieti il 06.12.2018 al n. 5041 serie 1T;
- il direttore dei lavori ha provveduto in data 07.02.2019, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute, alla consegna degli stessi;

- sono stati emessi dal direttore dei lavori, rispettivamente in data 27.08.2019 il 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19.07.2019 e in data 30.09.2019 il 2° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13.09.2019 per l'importo complessivo di € 609.726,46 oltre I.V.A.;
- durante l'esecuzione delle opere si è resa necessaria la redazione della perizia di variante, che contempla l'esecuzione di alcune categorie di lavoro necessarie ma non previste e non prevedibili al momento della progettazione iniziale, l'assestamento in più e/o in meno di modeste quantità di materiali e lavorazioni intervenute anche per effetto di alcune variazioni di tracciato concordate con qualche proprietario di particelle interessate dal passaggio delle condotte, il tutto esplicitato dettagliatamente nella relazione e negli allegati progettuali redatti dal direttore di lavori;
- gli interventi previsti nella perizia di variante redatta ai sensi del disposto dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno comportato l'aumento dell'importo contrattuale netto da € 821.238,71 a € 892.902,40 e quindi per € 71.663,69 oltre I.V.A.;
- la disponibilità economica per far fronte a tali sopravvenute esigenze è reperibile nelle economie che si sono determinate tra le somme a disposizione dell'amministrazione alle voci "imprevisti", "Acquisizioni aree" e "Spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche e collaudo";
- il quadro economico ristrutturato per tenere conto delle risultanze della perizia risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (A) ESTENDIMENTO IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO (PE) CON DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI DI SORGENTI DAL CORPO DI FRANA DI SCORRIMENTO TRASLATIVO A VALLE DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE		
A) LAVORI:		
A.1) IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE (escluso oneri sicurezza)		879.902,40
A.2) Oneri sicurezza specifici non soggetto a ribasso		13.000,00
A.3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO E COMP. ONERI SIC.		892.902,40
A.4) Economie scaturite dal ribasso d'asta (17,220%)		168.130,84
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	-
C.2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		40.258,73
C 2.2) RILIEVI		-
	TOT. C2	40.258,73
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	10.000,00
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI		

BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		14.275,27
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		-
	TOT. C4	14.275,27
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	67.000,00
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6	-
C.7) SPESE GENERALI		
C 7.1) PROGETTAZIONI		5.884,48
C 7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI		3.318,27
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		-
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		-
	TOT. C7	9.202,75
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8	11.100,00
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	-
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	514,00
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO		3.000,00
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		-
	TOT. C11	3.000,00
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12	19.787,39
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A.3+C1+C.3+C.4)		201.779,09
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		10.881,53
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		2.555,08
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		660,00
	TOT. C13	215.875,69
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		391.013,83
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE		1.283.916,23
ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA		168.130,84
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		1.452.047,07

Tutto ciò premesso;

Vista la proposta pervenuta dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angela Berarducci, con la quale nel presentare tutta la documentazione, propone di approvare la perizia di variante come predisposta dal direttore dei lavori che ha elevato l'importo contrattuale da € 821.238,71 a € 892.902,40 oltre I.V.A. e il quadro economico come rimodulato a seguito delle risultanze della succitata perizia, da inviare alla Regione per opportuna presa d'atto, specificando che la spesa è da imputare al capitolo 81 denominato "lavori in concessione";

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria in data 06.07.2020;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 e la successiva delibera commissariale n. 85 del 27.02.2020 di variazione al Bilancio stesso;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 14.02.2020

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare la perizia di variante come predisposta dal direttore dei lavori per l'Estendimento dell'impianto irriguo consortile nel comune di Lettomanoppello (PE) con derivazione delle acque superficiali e di sorgenti dal corpo frana di scorrimento traslativo in atto a valle del centro antico del comune. Intervento A" che ha elevato l'importo contrattuale da € 821.238,71 a € 892.902,40 oltre I.V.A.
- 3) di approvare il quadro economico come rimodulato, come sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto, a seguito delle risultanze della succitata perizia;
- 4) di dare atto che la la spesa è da imputare al capitolo 81 Residui 2018 denominato "lavori in concessione" come da Consuntivo 2019;
- 5) di autorizzare la trasmissione alla Regione Abruzzo della perizia di variante, ai sensi di quanto stabilito all'art.6 dell'Atto di Concessione, per opportuna presa d'atto.
- 6) Di dare incarico al R.U.P. per ogni adempimento conseguente all'approvazione del progetto;

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Maria Simone

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to Dott. Paolo Costanzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,00 del giorno 09.07.2020 alle ore 12,00 del giorno 14.07.2020

Chieti, lì 14.07.2020

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone