

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 1 /Tecnico del 17.01.2022.

OGGETTO: Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo. “Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. Estendimento dell’impianto irriguo consortile nel comune di Cugnoli (PE) - Intervento B”.

CIG:75917584E3 CUP: B93H17000020002

Approvazione perizia di variante datata 28.12.2021.

L’anno duemilaventidue il giorno diciassette (17) del mese di gennaio (01) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 273 del 09.08.2018 è stata indetta apposita gara d’appalto per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto “Sviluppo reti irrigue sul territorio regionale – Masterplan Abruzzo. Estendimento dell’impianto irriguo consortile nel Comune di Cugnoli (PE). Intervento “B” per l’importo a base d’asta di €1.690.240,95 oltre I.V.A., di cui € 1.658.240,95 per lavori ed € 32.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono state esperite le procedure di gara e, con Delibera Commissariale n. 241 del 04.04.2019, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Tenaglia S.r.l. con sede in Casoli, Strada Statale 84 Km.54+500, per l’importo complessivo di € 1.050.183,10 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 38,478%;
- in data 06.06.2019 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto rep. n. 2598, di repertorio registrato a Chieti il 07.06.2019 al n. 2459 serie 1T;
- il direttore dei lavori ha provveduto in data 13.06.2019, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute, alla consegna degli stessi;
- in data 25.03.2020, il direttore dei lavori ha sospeso i lavori per consentire l’aggiornamento ed adeguamento dei documenti (Piani di sicurezza) recanti disposizioni normative in materia

di contenimento della diffusione del COVID-19 e consentire all'Impresa di poter conseguentemente adottare quanto necessario al riguardo;

- i lavori sono stati ripresi in data 25.06.2020, giusto verbale redatto in pari data dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa, successivamente all'aggiornamento dei documenti (Piano di sicurezza e computo) per il contenimento della diffusione COVID 19;

- a seguito di detta prima sospensione, di successiva ripresa e proroga di 45 giorni, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva posticipato al 30.05.2021;

- durante l'esecuzione delle opere, con verbale in data 30.04.2021, il Direttore dei Lavori, ha nuovamente provveduto a sospenderli, per la necessità riscontrata di redigere la presente perizia di variante, finalizzata a recepire: alcune categorie di lavoro necessarie ma non previste e non prevedibili al momento della progettazione iniziale, lievi modifiche del tracciato di alcune condotte, l'assestamento delle quantità rispetto alle previsioni progettuali, lavori di razionalizzazione della pista di accesso alla vasca di carico e compenso rispetto all'ingresso previsto sulla S.P. n. 51 Cugnoli-Corvara, il tutto come esplicitato dettagliatamente nella relazione e negli allegati progettuali redatti dal direttore di lavori;

- gli interventi previsti nella perizia di variante redatta ai sensi del disposto dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno comportato l'aumento dell'importo contrattuale da € 1.050.183,10 a € 1.089.477,96 e quindi per un maggiore importo pari €. 39.294,86 oltre I.V.A.;

- la disponibilità economica per far fronte a tali sopravvenute esigenze è reperibile nelle economie che si sono determinate tra le somme a disposizione dell'amministrazione alle voci "imprevisti";

- il quadro economico ristrutturato per tenere conto delle risultanze della perizia risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (B) ESTENDIMENTO IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI CUGNOLI (PE)		
A) LAVORI:		
A.1) IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE (escluso oneri sicurezza e al netto ribasso del 38,478%)		1.035.193,85
A.2) Oneri sicurezza specifici non soggetto a ribasso		54.284,11
A.3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO E COMP. ONERI SIC.		1.089.477,96
A.4) Economie scaturite dal ribasso d'asta (22,861%)		640.057,85
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C.1) LAVORI IN ECONOMIA	TOT. C1	20.000,00

C.2) RILIEVI,ACCERTAMENTI E INDAGINI		
C 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		14.681,18
C 2.2) RILIEVI		-
	TOT. C2	14.681,18
C.3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	TOT. C3	38.000,00
C.4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 10%)		
C 4.1) IMPREVISTI		85.110,84
C 4.2) PERIZIE DI VARIANTE (MAX 5%)		-
C 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 207/2010 - Art.12 -)		-
	TOT. C4	85.110,84
C.5) ACQUISIZIONE AREE (espropri/servitù) ED ONERI CONNESSI	TOT. C5	106.000,00
C.6) ACCANTONAMENTO (ex D.Lgs. 163/06 - Art. 133)	TOT. C6	-
C.7) SPESE GENERALI		
C 7.1) PROGETTAZIONI		8.731,94
C 7.2) COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI		
C 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		-
C 7.4) VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 D.LGS. 50/2016)		6.143,43
	TOT. C7	17.875,37
C.8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	TOT. C8	20.000,00
C.9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	TOT. C9	12.000,00
C.10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	TOT. C10	3.000,00
C.11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO		
C 11.1) ANALISI DI LABORATORIO		-
C 11.2) COLLAUDO STATICO (compreso contributo cassa 4%)		4.000,00
C 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (comp.contr. 4%)		17.000,00
	TOT. C11	21.000,00
C.12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art. 113)	TOT. C12	33.804,82
C.13) SPESE PER IVA E TRIBUTI		
C 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A.3+C1+C.3+C.4)		271.169,54
C 13.2) IVA PER RILIEVI, INDAGINI E SPESE GENERALI (22% su C2+C7)		6.502,44
C 13.3) IVA PER SPESE DI CONSULENZA E COMMISSIONE (22% su C8+C9+C10)		7.700,00
C 13.4) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% su C11)		4.620,00
	TOT. C13	289.991,98
C.14) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		658.464,19
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE		1.747.942,15
ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA		640.057,85
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONSESSIONE		2.388.000,00

Vista la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la Delibera Commissariale n. 3 del 14.01.2022 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo Bilancio di Previsione 2022;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la presente perizia di variante datata 28.12.2021 come predisposta dal direttore dei lavori che ha elevato l'importo contrattuale da € 1.050.183,10 ad € 1.089.477,96 per un maggiore importo pari ad € 39.294,86 oltre I.V.A. e il quadro economico come rimodulato a seguito delle risultanze della succitata perizia;
- 3) La spesa è stata già imputata al cap. 81 denominato "lavori in concessione";
- 4) La perizia di variante, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6 dell'Atto di Concessione, verrà trasmessa alla Regione per opportuna presa d'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,30 del giorno 17.01.2022 alle ore 13,30 del giorno 20.01.2022

Chieti, lì 20.01.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to (Sig.ra Maria Giovanna Baldacci)