

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 233/Tecnico del 24.08.2021.

OGGETTO: D.P.C.M. 27 febbraio 2020. “*Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne*”. CIG: 8422487824 CUP: B13E20000000005

Approvazione perizia di variante n. 2 e suppletiva datata luglio .2021.

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro (24) del mese di agosto (08) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con delibera commissariale n. 631 del 30.09.2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Life S.r.l. avente sede legale in Trivento (CB), Zona Industriale Piana D’Ischia snc, che ha offerto il ribasso del 35,721%, per l’importo complessivo pari a € 185.947,26 oltre I.V.A., di cui € 175.575,36 per lavori ed € 10.371,90 per oneri di sicurezza;
- in data 16.10.2020 è stato sottoscritto il contratto d’appalto n. 3394 di repertorio registrato a Chieti il 21.10.2020 al n. 3.699 1T;
- il direttore dei lavori, ing. Alessandro Antonacci, ha provveduto il 13.01.2021 alla relativa consegna, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- con consortile prot. 2202 del 02.04.2021 è stato chiesto alla Regione Abruzzo - Dipartimento Protezione Civile di poter recuperare le economie di gara e, il Servizio competente, con nota trasmessa via pec l’08.04.2021 acquisita in pari data al protocollo n. 2334, al fine del rilascio del nulla osta ha chiesto di trasmettere la documentazione utile al completamento dell’istruttoria;
- nel corso dell’esecuzione dei lavori, per dare luogo ai dettami della Soprintendenza che ha prescritto di far ricorso a tecniche di mitigazione dell’impatto visivo sul paesaggio, si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante tecnica, redatta dal direttore dei

lavori, consistente nella sostituzione degli interventi di ingegneria naturalistica con sistemi di terre armate al posto delle palizzate a piede scarpa, tali modifiche hanno comportato una maggiore spesa e pertanto, rispetto al progetto iniziale, la variante ha contemplato una riduzione dell'area di intervento, in particolare, con la perizia è stato escluso dai lavori "l'intervento 2" – così denominato nella documentazione tecnica;

- la perizia di variante tecnica è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 165 del 03.06.2021 nell'importo complessivo di € 186.581,22 oltre I.V.A., con una variazione rispetto al contratto stipulato di € 633,96 ed è stata trasmessa alla Regione Abruzzo – Protezione Civile per la relativa autorizzazione in allegato alla nota n. 4315 del 03.06.2021;

- per poter ripristinare le condizioni del progetto originario è stato chiesto per le vie brevi al progettista e direttore dei lavori ing. Alessandro Antonacci, di predisporre un progetto di completamento e lo stesso, in allegato alla nota pec dell'11.06.2021 acquisita al protocollo consortile n. 4498 del 14.06.2021, ha trasmesso gli elaborati progettuali di completamento;

- tale progetto è stato trasmesso alla Regione Abruzzo – Protezione Civile in allegato alla nota pec del 22.06.2021 prot. 4717 al fine del rilascio del nulla osta per l'utilizzo delle economie di gara;

- la Protezione Civile, con pec trasmessa il 09.07.2021 ed acquisita al protocollo consortile del 13.07.2021 n. 5263, ha rilasciato la propria autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta pari a € 97.570,39 I.V.A. inclusa per la realizzazione "dell'intervento 2", precedentemente escluso dalla variante redatta in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza;

- il direttore dei lavori, in allegato alla nota del 22.07.2021 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 5589 ha rimesso al Consorzio la perizia di variante n. 2 e suppletiva datata luglio 2021 nell'importo invariato di Concessione di € 410.00,00, come riportato nel seguente quadro economico:

LAVORI		
a.1	lavori di progetto	390.453,10
a.2	oneri sicurezza diretti	10.625,49
a.3	lavori a base d'appalto	379.827,61
a.4	oneri sicurezza indiretti	4.038,95
	ribasso d'asta su a.3	35,721%
	lavori al netto	135.678,22
		258.813,83
	IMPORTO CONTRATTO DI COMPLETAMENTO	258.813,83
b SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	rilievi, accertamenti e indagini	0,00

b.1.1) indagini geognostiche compreso IVA	0,00	
b.1.2) rilievi topografici compresi contributi ed IVA	0,00	
b.1.3) altro	0,00	
b.2)imprevisti, varianti ecc (max 10%)		12.249,34
b.2.1) imprevisti	12.249,34	
b.2.2) perizie di variante	0,00	
b.2.3) fondo per accordi bonari max 3%	0,00	
b.3)acquisizione aree e immobili		0,00
b.4)accantonamento		0,00
b.5)spese generali e tecniche e per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (max 15%) di cui € 7.898,40 per incentivi		59.173,81
b.6)spese per consulenza, supporto, commissioni ecc.		0,00
b.7)spese per verifiche tecniche, collaudi, accertamenti ecc.		5.000,00
b.8)supporto al RUP		0,00
b.9)IVA ed eventuali altre imposte e contributi		74.763,03
b.9.1) IVA su lavori (22%)	56.939,04	
b.9.2) IVA + contributi su spese generali	13.785,13	
b.9.3) IVA su b.1	0,00	
b.9.4) IVA + contributi su b.9	1.344,00	
b.9.5) IVA su b.2	2.694,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		151.186,17

Economie di gara **0,00**

TOTALE PROGETTO **410.000,00**

- gli interventi previsti nella perizia di variante n. 2 e suppletiva hanno comportato l'aumento contrattuale di € 72.866,57 oltre I.V.A., che è passato da € 185.947,26 oltre I.V.A. ad € 258.813,83 oltre I.V.A., di cui €. 244.149,39 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 14.664,44 per oneri sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso, somma derivante dalle economie di gara e contenuta all'interno del finanziamento assentito di € 410.000,00.

- il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori rimane quello previsto nel contratto già stipulato.

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria, in data 24.08.2021;

Vista la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la Delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021.

Richiamata la Delibera Commissariale n. 5 dell'08.02.2021;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di variante n. 2 e suppletiva "*Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne*". CIG: 8422487824 CUP: B13E20000000005 - predisposta dal direttore dei lavori ing. Alessandro Antonacci;
- 3) di approvare il quadro economico come rimodulato a seguito delle risultanze della perizia di variante n. 2 e suppletiva;
- 4) di prendere atto che la spesa trova copertura al capitolo 81 denominato "Lavori in concessione" dei residui 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 17,00 del giorno 24.08.2021 alle ore 10,00 del giorno 30.08.2021

Chieti, lì 30.08.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to (Sig.ra Maria Simone)