

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 47/tecnico del 18.04.2024

OGGETTO: D.P.C.M. 27 febbraio 2019. ” *Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne. 2° lotto di completamento* ” – III^ Annualità.

CIG: 8422487824 CUP: B13E20000000005

Approvazione perizia di variante suppletiva

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno diciotto (18) del mese di aprile (04) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del geom. Fabio Terrenzi, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 202/tecnico del 26.08.2022 i lavori in oggetto riportati sono stati aggiudicati alla ditta Di Marino S.r.l. avente sede legale in Torricella Peligna (CH) Via Del Colle n. 52, che ha offerto il ribasso del 23,46%, per l'importo complessivo pari a € 404.741,57 oltre I.V.A., di cui € 383.038,31 per lavori ed € 21.703,26 per oneri diretti e indiretti non soggetti a ribasso;
- in data 30.09.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 4589 di repertorio registrato a Chieti il 30.09.2022 al n. 4472 serie 1T;
- il direttore dei lavori, ing. Alessandro Antonacci, ha provveduto il 15.11.2022 alla relativa consegna, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute;
- con determina n. 76 del 03/05/2023 è stato approvato il 1° sal, per l'importo complessivo di € 61.685,76 oltre I.V.A. e la relativa contabilità, nonché il certificato di pagamento 1/bis relativo alla compensazione rincaro prezzi per l'importo di € 5.769,33 oltre I.V.A.;
- con nota del 09/10/2023 acquisita al protocollo consortile n. 8704 del 10/10/2023 l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle economie per la redazione della perizia di variante.

- il Direttore dei lavori, in data 29/01/2024 ed acquista al protocollo dell'ente in pari data ha rimesso al Consorzio la perizia di variante suppletiva senza alterate l'importo di concessione come da quadro economico di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| a | SOMME A BASE D'APPALTO | |
| a.1 | IMPORTO LAVORI DI PERIZIA | 603 074,11 |
| a.2 | Oneri sicurezza Diretti (incluso nell'imp. delle opere) non soggetti a ribasso | 16 089,87 |
| a.3 | Oneri sicurezza Indiretti non soggetti a ribasso | 5 613,39 |
| | Importo lavori soggetto a Ribasso | 586 984,24 |
| | Ribasso d'asta | 23,46% |
| | Lavori al netto | 137 706,50 |
| | Importo lavori compreso oneri per la sicurezza | 470 981,00 |
| | IMPORTO LAVORI CON ADEGUAMENTO PREZZI | 682 977,36 |
| | DIFFERENZA con l'importo a base di appalto a,1 | 79 903,25 |
| | Ribasso d'asta | 23,46% |
| | Restano | 61 157,95 |
| | Importo compensazione con riduzione ai 80% | 48 926,36 |
| | IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DI AFFIDAMENTO | 519 907,36 |
| b | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| b.1 | rilievi, accertamenti e indagini; | 0,00 |
| | b.1.1) indagini geognostiche (comprensivo di iva 22%) | 0,00 |
| | b.1.2) rilievi topografici (comprensivo di CNPAIA 4% e IVA 22%) | 0,00 |
| | b.1.3) Altro | 0,00 |
| b.2 | imprevisti, perizie di varianti, fondo per accordo bonario (max 10%) | 0,00 |
| | b.2.1 Imprevisti | 0,00 |
| | b.2.2 Perizie di variante | |
| | b.2.3 Fondo per accordi bonari max 3% | |
| b.5 | acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; | 0,00 |
| b.6 | Accantonamento | 0,00 |
| b.7 | Spese Generali e tecniche compreso redazione perizia di variante d.l. e cse | 77 000,00 |
| b.8 | Spese per predisposizione documentazione archeologica compreso INPS | 1 560,00 |
| b.9 | Spese per redazione Relazione Geologica Compreso IVA e INPS 2% | 8 988,35 |
| b.10 | spese per incentivi | 9 309,17 |
| b.11 | supporto al RUP | 0,00 |
| b.12 | I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. | 138 985,12 |
| | b.12.1) IVA su lavori (22%) | 114 379,62 |
| | b.12.2) IVA su spese generali e tecniche (22%) + CNPAI 4% + INPS 4% | 24 605,50 |
| | b.12.3) IVA su rilievi, accertamenti, indagini (22%) | 0,00 |
| | b.12.4) IVA su collaudi (22%) | 0,00 |
| | b.12.5) IVA su imprevisti (22%) | 0,00 |
| | Totale somme a disposizione | 235 842,64 |
| | TOTALE PROGETTO | 755 750,00 |

- Gli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva hanno comportato l'aumento contrattuale di € 115'165,79 oltre iva di cui 48'926,36 per la compensazione prezzi, somma derivante dalle economie di gare e contenuta all'interno del finanziamento concesso;

- Per l'esecuzione dei lavori di variante viene concessa una proroga di giorni 60 ;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 1 del 08.01.2024 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo Bilancio di Previsione 2024;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare la perizia di variante e suppletiva "Intervento di consolidamento e riduzione del rischio dissesto sponde Diga di Penne. 2° lotto di completamento" – III^ Annualità. CIG: 8422487824 CUP: B13E2000000005 predisposta dal direttore dei lavori ing. Alessandro Antonacci;
- 3) di approvare il quadro economico come rimodulato a seguito delle risultanze della perizia di variante e suppletiva;
- 5) di rendere l'atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

Fabio Terrenzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRIGENTE TECNICO

Ing. Cesare Garofalo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993