

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n° 53/Tecnico del 04.04.2023

OGGETTO: “Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo – 1° lotto”

Affidamento “Lavori complementari per la rifunionalizzazione della cassa di espansione mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere di automazione delle apparecchiature elettromeccaniche” alla Impresa di Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. di Roma.

CUP:B13B12000350001 CIG: 96724072C3

L'anno duemilaventitré (2023) il giorno quattro (04) del mese di aprile (04) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Dr.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- il progetto di *“Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dentalo – 1° lotto”* trova copertura finanziaria nell'Accordo di programma del 16.09.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e la tutela del territorio e del mare e la Regione Abruzzo, la cui attuazione è affidata al Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico (ex D.L. 91/2014);
- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 367 del 19.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento nell'importo complessivo di € 5.000.000,00 di cui 2.866.439,90 per lavori ed € 2.133.560,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di gara esperita con procedura aperta, con l'adozione della Delibera Commissariale n. 150 del 02.07.2015, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l., avente sede legale in Roma alla Via Graziano n. 57, per l'importo complessivo di € 1.938.933,90 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 33,507%, di cui € 1.840.590,23 per lavori e € 98.343,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il contratto è

stato sottoscritto il 26.11.2015, repertorio n. 83277, registrato a Pescara il 10.12.2015 al n. 13158 serie 1T;

- la consegna dei lavori è stata effettuata dal direttore dei lavori il 18.02.2016, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute e, gli stessi, sono stati ultimati il 26.03.2018;

- con Delibera Commissariale n. 8 del 21.01.2020 è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo emesso dalla Commissione di Collaudo il 26.02.2019 nonché la Relazione Economica Acclarante i Rapporti fra Ente Concedente ed Ente Concessionario dell'intervento emessa dalla Commissione di Collaudo in data 30.05.2019 e successivamente aggiornata in data 28.08.2019 che ha accertato la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'intervento in € 4.280.386,38 con una economia di Concessione pari a € 719.613,62;

- con Delibera Commissariale n. 50 del 02.12.2022 è stato rettificato e assestato il quadro tecnico economico della perizia di variante n. 2 e, per effetto di tale rettifica e assestamento, il costo dell'intervento è risultato pari a complessivi € 4.288.394,96 e, riguardo al finanziamento iniziale di € 5.000.000,00, è risultata prodotta una economia finale di € 711.605,04 (I.V.A. compresa) rispetto a quanto certificato dalla Commissione di Collaudo di € 719.613,62, ed è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo "Lavori complementari per la rifunionalizzazione della vasca di espansione mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere di automazione delle apparecchiature elettromeccaniche".

- in allegato alla consortile n. 9543 del 07.12.2022, il progetto definitivo-esecutivo è stato trasmesso alla Struttura del Commissario Straordinario Delegato e al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, per l'approvazione e autorizzazione all'utilizzo delle economie finali di concessione;

- in allegato alla nota prot. n. 28638/23 del 26.01.2022 acquisita in pari data al protocollo consortile n. 675, il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti, in qualità di soggetto attuatore per l'intervento in oggetto, incaricato con Decreto Commissariale n. 7 del 05.05.2021, ha trasmesso il Decreto n.2/SA4.2 del 24.01.2023, che approva ed autorizza l'utilizzo delle economie dell'appalto principale rideterminate nell'importo di € 711.605,04 (IVA inclusa);

- di tale Decreto si è preso atto con la Delibera Commissariale n. 15 del 23.03.2023.

Considerato che:

- per effetto del succitato Decreto che approva ed autorizza l'utilizzo delle economie di appalto, si può, procedere all'affidamento di tali lavori complementari;

- con consortile n. 4569 del 04.05.2018 era stato chiesto alla Impresa di Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. di esprimere formale assenso ad eseguire, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ed in particolare con chiaro riferimento all'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara anche ai lavori complementari, in caso di finanziamento;

- la succitata ditta, in riscontro alla richiesta del Consorzio, con pec del 07.05.2018 assunta al protocollo consortile n. 4817 dell'08.05.2018, aveva espresso il proprio formale assenso all'esecuzione dei lavori complementari agli stessi patti e condizioni del contratto originario con l'applicazione del ribasso proposto in sede di gara;

- con nota consortile n. 897 del 03.02.2023 è stata reiterata alla Impresa di Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. la richiesta di confermare la propria volontà di dare seguito alle interlocuzioni già avviate e, dunque, di eseguire, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ed in particolare con chiaro riferimento all'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara, anche i lavori complementari di che trattasi;

- la sopra citata Impresa, con nota pec del 16.02.2023 assunta al protocollo consortile n. 1163 del 17.02.2023 ha espresso formale assenso all'esecuzione degli interventi di cui al progetto "Lavori complementari per la rifunzionalizzazione della vasca di espansione mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere di automazione delle apparecchiature elettromeccaniche" agli stessi patti e condizioni del contratto originario con l'applicazione del ribasso già offerto in sede di gara;

Richiamato l'art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie;

Evidenziato che:

- gli interventi di che trattasi, oltre a rivestire carattere dell'indifferibilità ed urgenza connesse alla natura e strumentalità dei medesimi, si manifestano strettamente necessari al miglior funzionamento dell'opera oggetto dell'appalto principale, considerato che, a mezzo degli stessi, verrebbe garantita sia la miglior funzionalità delle apparecchiature di manovra, allo stato avviate manualmente, sia l'improcrastinabile esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno della vasca e sui paramenti interni ed esterni degli argini;

- il valore complessivo dei contratti aggiudicati non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale di € 1.938.933,90;

Rilevato, inoltre, che:

- l'affidamento delle opere in discussione all'esecutore dell'appalto principale, oltre a garantire il vantaggio dell'applicazione di un consistente ribasso (corrispondente a quello dal medesimo offerto nell'ambito dell'originaria gara), permetterebbe di pervenire alla completa esecuzione dei lavori in tempi ristretti, anche in considerazione del fatto che il predetto operatore è impegnato nell'esecuzione di lavori simili presso un cantiere sito nel raggio di meno di 15 chilometri di distanza dal luogo di esecuzione degli interventi oggetto del presente affidamento.

Dato atto che il Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogeologico ha espresso parere favorevole all'utilizzo delle economie finali necessarie per l'esecuzione dei "Lavori complementari per la rifunzionalizzazione della vasca di espansione mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere di automazione delle apparecchiature elettromeccaniche", giusto Decreto n.2/SA4.2 del 24.01.2023;

Tutto ciò premesso;

Richiamata la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e il Consorzio di Bonifica Centro;

Richiamato il Decreto.2/SA4.2 del 24.01.2023;

Verificata la regolarità contributiva;

Verificato con esito positivo il possesso dei prescritti requisiti attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Visto l'art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006;

Richiamata la Delibera del Commissario Regionale n. 2 del 05.01.2023 di autorizzazione alla gestione provvisoria del redigendo Bilancio di Previsione 2023;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare alla Impresa di Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. avente sede legale in Roma alla Via Graziano n. 57, l'esecuzione dei "Lavori complementari per la rifunzionalizzazione della vasca di espansione mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere di automazione delle apparecchiature elettromeccaniche" per l'importo complessivo di € 428.177,64 oltre I.V.A.;

- 3) di inviare il suddetto atto alla struttura del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico e al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

L'affidamento non comporta impegno di spesa in quanto, ai sensi della Convenzione richiamata nelle premesse, tutte le liquidazioni vengono effettuate direttamente dal Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51, comma 1, del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

F.to (Dr.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO

F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 05.04.2023

Chieti, lì 06.04.2023

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
f.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci