

# **CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO**

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

**CHIETI**

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Dirigenziale n. 30/tecnico del 22.12.2020

OGGETTO: Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto.

Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguite.

CIG: 5197629323 CUP: B74B10000110001

Affidamento alla ditta Centrotubi S.r.l. con sede in Montesilvano.

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue (22) del mese di dicembre (12) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico. Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della D.ssa Angela Berarducci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

## **IL DIRIGENTE TECNICO**

### **Premesso che:**

- con delibera commissariale n. 20 del 24.01.2020 è stata autorizzata l’esecuzione d’ufficio dei “lavori incompiuti dall’impresa inadempiente” così come richiesto dalla Commissione di Collaudo, individuando quali procedure da seguire, quelle indicate all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con la L. 55/2019;
- con delibera commissariale n. 39 del 14.02.2020 è stato approvato il progetto “A/G.C. 140 Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguite”.
- sono state esperite le procedure di gara e, con delibera commissariale n. 335 del 12.06.2020, è stata affidata alla ditta Centrotubi S.r.l. di Montesilvano (PE) l’esecuzione dei lavori non eseguiti dalla appaltatrice e cioè la fornitura e installazione di n. 4 casse d’aria complete di ogni accessorio nonché la loro messa in funzione;
- è stato stipulato il contratto d’appalto in data 13.07.2020 e il direttore dei lavori ha provveduto nella medesima giornata alla consegna dei lavori che dovevano essere ultimati nel termine di tre mesi naturali e consecutivi e quindi entro il 13.10.2020;
- in data 23.09.2020 la ditta ha inoltrato richiesta di proroga di 30 giorni per difficoltà di approvvigionamento dovute alla pandemia da SARS-CoV-2 e, sentito il direttore dei lavori e

valutate le motivazioni addotte dalla ditta appaltatrice, tale proroga è stata concessa con consortile n. 8415 del 9.11.2020, per cui il nuovo termine per l'ultimazione è stato procrastinato al 12.11.2020.

- la ditta Centrotubi, con nota pec del 12.11.2020 acquisita al protocollo n. 8565 del 13.11.2020, ha comunicato l'ultimazione dei lavori avvenuta entro la data utile del 12.11.2020;

Considerato che:

- il direttore dei lavori durante le attività di installazione delle casse d'aria presso gli impianti di sollevamento ha constatato la impossibilità di manovrare le saracinesche di intercettazione delle condotte di collegamento cassa d'aria-condotta di spinta e pertanto si è dovuto provvedere allo svuotamento di tutta la condotta;

- tale inconveniente dovuto alla inattività per lungo tempo delle saracinesche renderà disagiata la futura gestione;

- i compressori a servizio delle vecchie casse d'aria sostituite dalla ditta hanno evidenziato carenze funzionali non accertabili in precedenza e non accettabili in quanto essi devono garantire con assoluta certezza il mantenimento del cuscino d'aria della cassa per far fronte ed assorbire le sovrappressioni e le depressioni dovute al moto vario elastico (colpo d'ariete)

- il direttore dei lavori ha chiesto, per le vie brevi, alla ditta Centrotubi S.r.l. un preventivo per la sostituzione, in opera, delle saracinesche e dei compressori;

- la ditta Centrotubi S.r.l., in allegato alla nota datata 02.12.2020 ed acquisita al protocollo consortile n. 9357 del 09.12.2020, ha rimesso il preventivo n. 9213 del 30.11.2020 per la fornitura, in opera, di compressori e saracinesche per l'importo complessivo di € 6.879,09 oltre I.V.A.

Preso atto che:

- l'importo per il corrispettivo della prestazione richiesta è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla Legge n. 120 dell'11.09.2020, per cui si può procedere con l'affidamento diretto;

- l'onere relativo all'assunzione dell'atto deliberativo trova copertura nel quadro economico di concessione alla voce "lavori" cap. 81.

Verificata la regolarità contributiva

Preso atto del visto rilasciato dal Settore Economico Finanziario per la copertura finanziaria, in data 22.12.2020;

Vista la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 e le successive delibere commissariali n. 85 del 27.02.2020 e n. 588 del 07.09.2020 di variazione del Bilancio stesso;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta Centrotubi S.r.l. con sede in Montesilvano (PE) Via Napoli n. 8, la fornitura, in opera, di compressori e saracinesche per l'importo complessivo di e 6.879,09 oltre I.V.A. rientranti nel "Prog. A/G.C. 140 – Interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto. Lavori in economia: lavori e forniture da effettuarsi previsti in progetto e non realizzati dalla ditta appaltatrice – Opere non eseguite".
- 3) di prendere atto che la spesa trova copertura al capitolo 81 – Residui 2016 – come da consuntivo 2019 approvato.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE  
F.to (D.ssa Angela Berarducci)

IL DIRIGENTE TECNICO  
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 17,00 del giorno 22.12.2020 alle ore 11,00 del giorno 29.12.2020

Chieti, lì 29.12.2020

Il Capo Settore Amministrativo  
F.to (Sig.ra Maria Simone)